



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 774

**in data** 31/07/2020

**OGGETTO:**

Lavori di "completamento della palestra scolastica di Via Gagarin" CUP H43G15000250004. Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 8090920666) e del Direttore dei Lavori (CIG Z602A6B059) a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera n. 2.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici all'Ing. Tommaso Boscu;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 02/05/2019 è stata approvata la variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è inserito l'intervento di "completamento palestra scolastica via Gagarin";
- con determinazione della Responsabile del settore edilizia pubblica ed infrastrutture n. 475 del 10/05/2019 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Masala;
- con determinazione della Responsabile del Settore edilizia pubblica e infrastrutture n. 577 del 06/06/2019 è stato rimodulato l'incarico già affidato all'Ing. Roberto Vescio e gli è stata affidata la "progettazione definitiva - esecutiva" per l'intervento in oggetto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 4769, con Studio Professionale eletto a Sestu (CA) in Via A. Meucci n° 30/A;
- con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 22/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo avente un quadro economico complessivo di € 142.000,00 di cui € 98.678,09 per lavori, € 1.306,73 per oneri della sicurezza ed € 42.015,18 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1408 del 30/12/2019 i lavori, codice CIG: 8090920666, sono stati affidati alla ditta Nonnis Costruzioni S.r.l., con sede a Selargius, via Firenze n. 83, C.F./P.I. 03485930923, per l'importo di € 67.594,49 cui vanno aggiunti € 1.306,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto di € 68.901,22 oltre IVA, aggiornando contestualmente il quadro economico;
- con determinazione del Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1435 del 31/12/2019 è stato affidato all'Ing. Roberto Vescio, con studio a Sestu in Via Meucci n. 30/A, C.F. VSCRRT69R23M208Y, P.I. 02898070921, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di "direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Completamento della palestra scolastica di Via Gagarin" per l'importo di € 10.500,00 oltre cassa e IVA, avendo offerto un ribasso del 19,72% sulla parcella calcolata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
- con scrittura privata rep. 7/2020 del 31/01/2020 sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/02/2020 come risulta dal relativo verbale;
- in data 03/03/2019 il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di redigere una perizia di variante per la sopravvenuta ed imprevedibile necessità di demolire, oltre al massetto, anche l'intero sottofondo fino ad una profondità complessiva di circa 25 cm, e per l'avvenuta demolizione degli impianti che transitavano all'interno del sottofondo e la necessità di provvedere al ripristino;
- con lo stesso atto il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori;

- con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 03/04/2020 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento netto dei lavori di € 14.777,52 e l'aggiornamento del quadro economico, all'interno del quale le spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza sono state aggiornate, in funzione del nuovo importo dei lavori, all'importo di € 12.027,90 oltre cassa e IVA;
- in data 25/06/2020 il Direttore dei lavori ha disposto una sospensione per predisporre una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 23/07/2020 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, che prevede un aumento netto dei lavori di € 13.576,25 e l'aggiornamento del quadro economico, all'interno del quale le spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza sono state aggiornate, in funzione del nuovo importo dei lavori, all'importo di € 14.290,16 oltre cassa e IVA

Visto il calcolo dell'incremento della parcella, allegato alla perizia di variante, alla base dell'aggiornamento della voce di spesa nel quadro economico;

Visto l'atto aggiuntivo / di sottomissione, rep. 52/2020, sottoscritto digitalmente in data 28/07/2020 dal Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Nonnis Costruzioni S.r.l. per l'importo netto aggiuntivo di 13.576,25 oltre IVA;

Ritenuto:

- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Ing. Roberto Vescio, per l'importo di € 2.262,26 oltre cassa e IVA e quindi per un totale di € 2.870,36;
- di dover procedere all'adeguamento dell'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa Nonnis Costruzioni S.r.l. per l'importo netto aggiuntivo di 13.576,25 oltre IVA e quindi per un totale di € 16.563,03;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H43G15000250004;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è Z602A6B059;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo ai lavori è: 8090920666;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano Triennale per la

prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Richiamata la determinazione della Responsabile del Settore Finanziario e Tributi n. 1349 del 18/12/2019 avente ad oggetto Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000);

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse, sia in capo al rup (geom. Corrado Masala) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu) in relazione al presente procedimento;

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2020:

- € 2.870,36 (cassa e IVA incluse), a favore dell'Ing. Roberto Vescio, con studio a Sestu in Via Meucci n. 30/A, C.F. VSCRRT69R23M208Y, P.I. 02898070921;
- € 16.563,03 (IVA inclusa) a favore della società Nonnis Costruzioni S.r.l., con sede a Selargius, Firenze n. 83, C.F./P.I. 03485930923;

- Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sulla prenotazione G00185/2019 sub 1, registrata sul cap. 9900 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 774 del 31.07.2020

Oggetto: Lavori di "completamento della palestra scolastica di Via Gagarin" CUP H43G15000250004. Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 8090920666) e del Direttore dei Lavori (CIG Z602A6B059) a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera n. 2.

| E/U | Anno | Capitolo | Art. | Acc/Imp | Sub | Descrizione  | CodForn | Importo   |
|-----|------|----------|------|---------|-----|--|---------|-----------|
| U   | 2020 | 9900     | 0    | D00774  | 1   | Lavori di "completamento della palestra scolastica di Via Gagarin" CUP H43G15000250004. Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 8090920666) e del Direttore dei Lavori (CIG Z602A6B059) a seguito dell'approvazione | 22972   | 2.870,36  |
| U   | 2020 | 9900     | 0    | D00774  | 2   | Lavori di "completamento della palestra scolastica di Via Gagarin" CUP H43G15000250004. Adeguamento impegni di spesa a favore dell'impresa appaltatrice (CIG 8090920666) e del Direttore dei Lavori (CIG Z602A6B059) a seguito dell'approvazione | 24267   | 16.563,03 |

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 31.07.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Alessandra Sorce**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 10.09.2020

**L'impiegato incaricato**